



つがる市体育館 建設だより

Vol.

2

令和3年 7月15日 発行

1. はじめに

つがる市のみなさま、こんにちは！（仮称）つがる市総合体育館建設工事を施工させていただいております、竹中工務店・伊藤鋳業特定建設工事共同企業体です。「つがる市体育館建設だより」第一弾はご覧いただけただでしょうか？今回はVol2です！7月に入り暖かくなってきてましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。作業所では水分補給塩分補給・WBGT測定器の設置と熱中症にも気を付けながら作業員の方々と工事をすすめております！それでは、最近の工事の様子を皆様にお届けします。最後まで読んでいただけたら幸いです🌸



2. この1ヶ月の主な作業（7月上旬～8月上旬）

（6/25:ドローン撮影）

<p>①基礎躯体工事 コンクリート：4211㎡ （生コン車1053台分）</p>	<p>前回に引き続き、基礎部分の鉄筋（コンクリートの中の骨組み）を配筋し、コンクリートを流し込む型枠をつくります。建物が大きいため、一度にすべてのコンクリート打設はできません。建物を16ブロックに分けて、鉄筋配筋、型枠の建て込みが完了したところから、コンクリートを打設しています。現在（7/6）、コンクリート打設が完了しているのは7ブロックです。コンクリート打設後は型枠を取り外せば基礎が完成です。</p>
<p>②地上階躯体工事</p>	<p>基礎が出来上がったら、次は地上部分の躯体をつくっていきます。まずは、1Fの床です。このころから、建物が地上部分にあらわれてくるため、建物の形や大きさが外からでもわかるようになってきます。是非お近くを通行された際には工事進捗をのぞいてみてください。引き続き、たくさんのお搬入車両の出入りがあります。ご迷惑をおかけしますが、安全作業を進めさせていただきます。</p>



鉄筋配筋

コンクリート打設

3. 基礎躯体工事の流れ



鉄筋配筋：鉄筋工



型枠建込：大工



生コン打設



埋戻し：土工



次回は作業着ファッションショーを計画しております。お楽しみに。