

第6章 事業計画

本計画に示す事業計画は、「史跡亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚保存活用計画」に定めた第1期整備期間である短期（令和3～6年度）・中期（令和7～12年度）に相当する。

本計画において事業内容が具体化したことを受けて、保存活用計画の事業工程の見直しを行い、以下のとおりの事業計画とする。

(1) 事業工程

本計画は2つの史跡を対象として整備事業を実施するが、いずれも整備対象範囲が広大であるため、両史跡の整備を段階的に実施していく必要がある。ただし、亀ヶ岡石器時代遺跡については、史跡の本質的価値に関わる出土遺物の内容や特徴、さらには学史的意義を説明する上でガイダンス施設の果たす役割は非常に大きく、現地整備からあまり時間を置かずにガイダンス施設整備を進めることが、来訪者に史跡の価値をより効果的に伝えていくために重要である。そこで、まずは亀ヶ岡石器時代遺跡の整備に着手し、その後、ガイダンス施設、田小屋野貝塚の順序で段階的に整備を実施していくものとする。

(2) 事業実施の考え方

本計画に示す事業計画では、ガイダンス施設整備が田小屋野貝塚整備に先行する工程となっている。しかし、整備方針においては現地整備の優先を原則とし、令和6年度の全体整備基本設計に基づいて田小屋野貝塚の令和10年度以降の実施設設計及び整備工事を着実に進めていくこととし、現地整備とガイダンス施設整備に齟齬が生じないように留意する。

亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚整備工事業計画表

| | 2024 R6 | 2025 R7 | 2026 R8 | 2027 R9 | 2028 R10 | 2029 R11 | 2030 R12 | 2031 R13 | 2032 R14 |
|-----------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 設計等 | 全体整備基本設計 亀ヶ岡立木位置測量 田小屋野地形測量・ 立木位置測量 | 亀ヶ岡：全体整備実 施設計 | ガイダンス施設・外 構基本設計(地盤調査 含む) ガイダンス展示基本 設計 | 工事監理・設計調整 (亀ヶ岡) ガイダンス展示実施 設計 | 工事監理・設計調整 (亀ヶ岡・ガイダン ス施設) | 工事監理・設計調整 (田小屋野・駐車場 等) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) |
| | | 田小屋野：全体整備 実施設計 | 工事監理・設計調整 (亀ヶ岡・ガイダン ス施設) | 工事監理・設計調整 (田小屋野・駐車場 等) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) | 工事監理・設計調整 (田小屋野) |
| 亀ヶ岡石器 時代遺跡 田小屋野 貝塚 | | | 撤去・造成・伐採・ 地被植栽・舗装路盤 | 撤去・造成・伐採・ 地被植栽・舗装路盤 デッキ・植栽・遺構 解説板 | 案内解説板・ベン チ・舗装仕上 | | | | |
| | | | | | | 撤去・伐採・造成・ 舗装路盤・地被植栽 | 伐採・造成・舗装路 盤・地被植栽 | 造成・舗装路盤・地 被植栽・樹木植栽・ 遺構表現 | 案内解説施設・舗装 仕上・ベンチ |
| 整備工 事 | 公開活用 ゾーン | 水道管敷設協議・施工 | | ガイダンス施設建設工 事 | ガイダンス施設展示 工事 | ガイダンス施設展示 準備・供用開始 駐車場・広場整備 工事 | | | |
| | | | | | | | | | |
| VR・ARシステム | | | | | | | | | WIFI機器、VR・AR コンテンツ制作 |