

評価結果のまとめ

都道府県	青森県	市町村	つがる市	地域再生計画名	「快適さと潤いを感じる生活の舞台づくり地域再生計画」
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

1. 事業の実施状況	当初計画とおり実施した事業	公共下水道事業(つがる市木造処理区)H17～H21 浄化槽設置補助事業[個人設置型]旧木造町、旧森田村但し、公共下水道事業認可区域及び農業集落排水整備区域(福原、越水地区)を除く											
2. 地域再生計画に記載した目標の達成状況	指標				従前値(%、戸、人)		現在値(%、戸、人)			効果発現要因			
	指標1	汚水処理人口普及率を52%から68%に向上			52	平成17年度	68	平成22年度	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業で効率的な整備が進み、概ね汚水処理人口普及率は達成された。			
3. その他の数値指数(当初設定した数値目標以外の指数)による効果発現状況	指標			単位	計画値		実績値			効果発現要因			
	その他の数値指標1	公共下水道整備延長			m	8,480		9,492			○	公共下水道整備延長は、計画に対して達成率は112%と上回った。	
	その他の数値指標2	処理場建設(つがる市木造浄化センター)			箇所	1		1			○	予定どおり建設することができた。	
	その他の数値指標3	浄化槽設置基数	個人設置型	5人槽	基	9		5			△	計画に対して達成率は81%と下回った。浄化槽補助のPRをもっとすることが必要と思われた。	
				7人槽		33		29					
10人槽				0		0							
		合計		42		34							
4. 実施過程の評価	指標1	整備延長(m)		整備面積(ha)		浄化槽設置基数(基)		汚水処理人口(人)		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証	
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施		
	平成17年度	3,170	3,188	12.00	17.92	4	4	24,400	24,488	60	62		公共下水道事業、特環下水道事業、農業集落排水事業の実施により計画以上の汚水処理人口普及率の進捗が見受けられた。但し、浄化槽設置数がのびなかった。
	平成18年度	1,510	1,691	10.00	12.42	9	9	24,800	25,348	62	65		
	平成19年度	0	0	0.00	0.00	9	9	25,200	25,844	64	67		
	平成20年度	2,600	2,384	12.00	7.76	10	7	25,400	25,280	66	66		浄化槽から下水道への接続切替で処理人口が伸びなかった。
	平成21年度	1,200	2,229	13.00	17.93	10	5	25,600	25,432	68	68		下水道事業実施により汚水処理人口普及率の進捗が見受けられた。
合計	8,480	9,492	47.00	56.03	42	34							
5. 総合評価と今後の方策	○最も重要な汚水処理人口普及率の目標は概ね達成し、計画どおり地域整備も終了ものの、今後の地域拡大の公共下水道整備には、財政状況を踏まえながら効率的かつ計画的な整備を計り、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を目標に事業を進めていきたい。												