

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年10月14日

計画の名称	つがる市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	つがる市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,095	A	1,095	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を25%（H27当初）から27%（H31末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	25%	26%	27%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠(汚水)	新設	林地区枝線整備 [A-1-1]	汚水管 =150mm L=725m	つがる市						64	-	
	A07-002	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠(汚水)	新設	蓮川地区枝線整備 [A-1-2]	汚水管 =75~150mm L=4, 200m	つがる市						176	-	
	A07-003	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠(汚水)	新設	柴田地区幹線・枝線整備 [A-1-3]	汚水管 =75~200mm L=5, 700m	つがる市						622	-	
	A07-004	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠(汚水)	新設	調査・設計等 [A-1-4]	管渠 L=10,625m等	つがる市						226	-	
	A07-005	下水道	一般	つがる市	直接	つがる市	管渠(汚水)	新設	効率的な事業実施のための基本的な計画策定業務 [A-1-5]	A=2,292ha	つがる市						7	-	
												小計						1,095	
												合計						1,095	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
つがる市建設部において、数値目標の達成状況や事業効果の現況について評価を行った。	令和2年10月
	公表の方法
	つがる市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成27年度から令和元年度の5年間で35.7haの整備を行い、下水道区域内普及率が25.3%から27.4%へ上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画の最終目標は達成したが、残りの未整備地区についても計画的に下水道整備を推進し、下水道普及率を向上させることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現できる環境を創造していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	27%
	最終実績値	27%

(様式3) 図面 (社会資本整備総合整備計画)

