

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
管路		式				1	1	1				
管きょ工(開削)		式				1	1	1				
管路土工		式				1	1	1				
管路掘削		式				1	1	1				
管路埋戻	購入土	式				1	1	1				
発生土処理		式				1	1	1				
管布設工	φ 150	式				1	1	1				
リフ付硬質塩化ビニル管	φ 150	m				117.9	28.6	146.5				
管基礎工		式				1	1	1				
砂基礎		式				1	1	1				
管路土留工		式				1	1	1				

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
たて込み簡易土留		m				120.0	29.0	149.0				
開削水替工		式				1	1	1				
開削水替		式				1	1	1				
マンホール工		式				1	1	1				
組立マンホール工		式				1	1	1				
組立0号マンホール		箇所				1	1	1				
組立1号マンホール		箇所				1	-	1				
取付管およびます工		式				1	1	1				
管路土工		式				1	1	1				
管路掘削		式				1	1	1				
管路埋戻	購入土	式				1	1	1				

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
発生土処理		式				1	1	1				
ます設置工		式				1	1	1				
ます	塩化ビニル製 φ200	箇所				3	2	5				
取付管布設工		式				1	1	1				
取付管	φ100	箇所				3	2	5				
付帯工		式				1	1	1				
舗装版破碎工		式				1	1	1				
舗装版切断	As、t=15cm以下	m				250	60	310				
舗装版破碎	As、t=15cm以下	m2				550	130	680				
殻運搬	As	m3				26	6	32				
殻処分	As	m3				26	6	32				

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
路盤掘削		m3				1.1	0.3	1.4				
残土処分		m3				1.1	0.3	1.4				
仮復旧 市道		式				1	1	1				
下層路盤	RC-40、t=20cm	m2				111	28	139				
上層路盤	C-20、t=11cm	m2				111	28	139				
表層	(2) 再生密粒度As(13)、t=4cm	m2				111	28	139				
本復旧 市道		式				1	1	1				
表層	(5) 再生密粒度As(13F)、t=3cm	m2				436	102	538				
仮設工		式				1	1	1				
交通管理工		式				1	1	1				
交通誘導警備員		式				1	1	1				

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
直接工事費		式				1	1	1				
共通仮設		式				1	1	1				
共通仮設費		式				1	1	1				
運搬費		式				1	-	1				
仮設材運搬費		t				14.6	-	14.6				
技術管理費		式				1	1	1				
TVカメラ調査費		m				117.9	28.6	146.5				
現場環境改善費		式				1	1	1				
現場環境改善費（率計上）		式				1	1	1				
共通仮設費（率計上）		式				1	1	1				
純工事費		式				1	1	1				

工事数量総括表（補助単独区分）

工事名 柴田地区污水管渠布設(第65号)工事						事業区分 工事区分			下水道 管路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）			数量（今回）			数量増減			摘要
			補助	単独	全体	補助	単独	全体	補助	単独	全体	
現場管理費		式				1	1	1				
工事原価		式				1	1	1				
一般管理費等		式				1	1	1				
工事価格		式				1	1	1				
消費税額及び地方消費税額		式				1	1	1				
工事費計		式				1	1	1				